

СОГЛАСОВАНО:



Главный инженер

ООО «СамРЭК-Эксплуатация»

Р.Ш. Темирбулатов

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.
объектов теплоснабжения эксплуатируемых
ООО «СамРЭК-Эксплуатация»**

Муниципальный район Кинельский, Самарской области

Котельная № 5-9 с. Малая Малышевка, ул. Молодежная, 26.		
№ п/п	Организационные и технические мероприятия, в том числе включенные по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов	Сроки выполнения мероприятий
1	ППР тепломеханического оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2025 г.
1.1	ППР котлоагрегатов (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
1.2	ППР дымовых труб и газоходов от котлоагрегатов (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
1.3	ППР теплообменного оборудования (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
1.4	Ревизия запорной арматуры со снятием и без снятия (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
1.5	ППР насосных агрегатов (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
1.6	ППР установок для докотловой обработки воды (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
2	ППР тепловых сетей (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2025 г.
2.1	Гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность	II-III квартал 2025 г.
2.2	Ревизия запорной арматуры со снятием и без снятия (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
3	ППР газового оборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2025 г.
3.1	Ревизия запорной арматуры и фильтров (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
3.2	Ревизия счетчиков газа (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
3.3	ППР газопроводов (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
3.4	ППР пунктов редуцирования газа (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
3.5	ППР газогорелочных устройств (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
4	ППР оборудования КИПиА (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2025 г.
4.1	Поверка приборов КИПиА	II-III квартал 2025 г.
4.2	ППР общекотельной автоматики (релейного блока управления) (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.

4.3	ППР газогорелочных устройств и котловой автоматики (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
5	ППР электрооборудования котельной (текущий ремонт) включая:	II-III квартал 2025 г.
5.1	ППР двигателей насосных агрегатов и газогорелочных устройств (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
5.2	ППР шкафов и щитов (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
5.3	ППР осветительной аппаратуры и электроустановочных изделий (текущий ремонт)	II-III квартал 2025 г.
6	Техническое освидетельствование тепловых энергоустановок	II-III квартал 2025 г.
7	Техническое диагностирование котлов	III квартал 2025 г.
8	Осмотр зданий и сооружений (весенний)	II квартал 2025 г.
9	Осмотр зданий и сооружений (осенний)	III квартал 2025 г.
10	Техническое диагностирование зданий и сооружений	III квартал 2025 г.
11	Внешний осмотр дымовых труб	I-IV квартал 2025 г.
12	Техническая диагностика дымовых труб	II-III квартал 2025 г.
13	Проведение шурфовок на подземной тепловой сети	II квартал 2025 г.
14	Эксплуатационные испытания электроустановок электротехнической лабораторией (при необходимости)	I квартал 2025 г.

Зам. начальника ПТО
ООО «СамРЭК-Эксплуатация»



М.А. Курьшев